




**बेसीशहर नगरपालिकाको
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

२०७९ कात्तिक २४ गते

**बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल**

नेपालमा बेसीशहर नगरपालिका



प्रस्तुतीकरणका विषयहरू

- संक्षिप्त परिचय
- संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित प्रगति विवरण
- सामाजिक विकाससंग सम्बन्धित प्रगति विवरण
- आर्थिक विकाससंग सम्बन्धित प्रगति विवरण
- भौतिक पूर्वाधारक्षेत्रको प्रगति विवरण
- वित्तिय प्रगति विवरण
- कार्यक्रमका तस्वीरहरू
- समस्या तथा समस्या सामाधानको लागि गरिएका प्रयासहरू
- पत्रपत्रिकामा बेसीशहर नगरपालिकाका गतिविधिहरू

संक्षिप्त परिचय

- जिल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपालिका
- कुल क्षेत्रफल : १२७.६ वर्ग किमी
- बस्ती क्षेत्र : ३.१ प्रतिशत, खेती गरिएको जमिन : ३६.२३ प्रतिशत, वन क्षेत्र : ५७.५ प्रतिशत
- ६५० मिटरदेखि १८५८ मिटरसम्म फैलिएको
- कुल जनसंख्या : ४४५८८
- कुल परिवार संख्या : ८८३५

.....संक्षिप्त परिचय

- कुल सडक संख्या : १५५
- कुल सडकको लम्बाई : ४४७ किमी
- सिञ्चाई कुलोहरूको संख्या : ३७७
- गोरेटो बाटोको संख्या : ३८६ वटा, कुल लम्बाई ५११ किमी
- सामुदायिक भवन संख्या : ११८ वटा
- सरकारी भवन संख्या : ५१ वटा (शिक्षण संस्था बाहेक)
- खानेपानी स्किम संख्या : १४६ वटा
- होमस्टे गाउँहरूको संख्या : ८

.....संक्षिप्त परिचय

- विद्यालय संख्या : ६६ (नीजि समेत)
- अस्पताल संख्या ३
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या : १२
- नीजि क्लिनिकहरूको संख्या : ३०
- आमा समुह संख्या : १६८ वटा
- कृषि फर्महरूको संख्या : ८८
- पशु फर्महरूको संख्या : ७९
- व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या : १८७०
- बैंक तथा लघु वित्त बैंकको संख्या : २५

**संस्थागत विकास, सुशासन र पारदर्शितासंग
सम्बन्धित प्रगति विवरण**

नगर कार्यपालिका बैठक

- नगरकार्यपालिकाको १५ वटा बैठकहरु सम्पन्न । कुल २४३ वटा निर्णय भई अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिएको ।
- बैठकका निर्णयहरु वडा कार्यालयहरुमा पठाइएको ।
- वेभसाइटमा राखिएको ।

बेसीशहर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक
विवरण (आव २०७८/०७९)

क्र.सं	मिति	उपस्थित सदस्य संख्या	निर्णय संख्या
१	४/१५/२०७८	१७	१०
२	५/२२/२०७८	०	१५
३	६/२०/२०७८	२०	२०
४	८/७/२०७८	२२	२१
५	२०७८//९/११	२०	२६
६	१०/६/२०७८	२०	२०
७	१०/२३/२०७८	२०	८
८	११/१०/२०७८	२१	६
९	१२/७/२०७८	२१	२६
१०	१२/२४/२०७८	२०	१९

बेसीशहर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक
विवरण (आव २०७८/०७९)

क्र.सं	मिति	उपस्थित सदस्य संख्या	निर्णय संख्या
११	२/१८/२०७९	२२	८
१२	२/२५/२०७९	२२	१७
१३	३/८/२०७९	२०	१३
१४	३/२२/२०७९	२१	१८
१५	३/३०/२०७९	२०	१६
	जम्मा		२४३

योजना पुस्तक प्रकाशन

- बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम समेटिएको योजना किताव प्रकाशन गरिएको ।
- सबै सरोकारवाला निकायहरुमा वितरण गरिएको ।
- योजना किताव वेभ साइटमा राखिएको ।

वार्षिक नगर विकास

आर्थिक वर्ष २०७८/०९



प्रगति समीक्षा

- आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको ।
- २०७८ साउन २६ गते सम्पन्न ।
- भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रस्तुत

प्रगति विवरण पुस्तक प्रकाशन

- वार्षिक प्रगति विवरण तथा
समीक्षा प्रतिवेदन समेटिएको
पुस्तक प्रकाशन गरिएको ।
- पुस्तक वेभ साइटमा राखिएको ।



आवधिक योजना तयार गरिएको

- बेसीशहर नगरपालिकाको आवधिक योजना निर्माण गरिएको ।
- नगरसभाबाट स्वीकृत भएको ।

O & M सर्वेक्षण गरिएको ।

- बेसीशहर नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको ।
- नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको ।

नगरसभा सम्पन्न

- नगरसभाको दशौं र एघारौं अधिवेशन सम्पन्न भएको ।
- नगरसभाको दशौं अधिवेशन २०७८ माघ २४ गते सम्पन्न भएको ।
- नगरसभाको एघारौं अधिवेशन २०७९ असार २४ गते सम्पन्न भएको ।
- नगरसभाको एघारौं अधिवेशनबाट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिएको ।
- विभिन्न विषयगत तथा अन्य समितिहरु गठन तथा सञ्चालन गरिएको ।

न्यायिक समितितर्फ

..... वटा मुद्धा परेकोमा

..... वटा मुद्धा मिलापत्र र

..... वटा मुदा तामेली गरिएको छ ।

सुशासन तथा पारदर्शितातर्फ

- नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गरिएको छ ।
जसमा कुल ७३.७५ अंक प्राप्त भएको छ ।

जम्मा प्राप्ताङ्क : ७३.७५%

समग्र स्थिति : ७७.३८%

प्रक्रियागत स्थिति : ७२.०६%

परिमाणात्मक स्थिति : ७३.३३%

विषयक्षेत्रगत प्राप्ताङ्क

१.शासकीय प्रवन्ध : ९४.४४%

२.संगठन तथा प्रशासन : ७१.८८

३.बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन :
५९.०९%

४.वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन :
८१.८२%

५.सेवा प्रवाह : ६२.५%

६.न्यायिक कार्य सम्पादन : १००%

७.भौतिक पूर्वाधार : ७३.०८%

८.सामाजिक समावेशीकरण :
७०%

९.वातावरण संरक्षण तथा विपद
व्यवस्थापन : ७७.७८%

१०.सहकार्य र समन्वय : ५८.३३%

दैनिक रुपमा जनताको गुनासो तथा समस्याको सुनुवाई र सम्बोधन

- नगरप्रमुख र उपप्रमुखबाट नियमित रुपमा जनताको गुनासो को सुनुवाई र सम्बोधन हुने गरेको छ ।



घर नक्शा पास सम्बन्धी विवरण


क्र.सं.	कामको विवरण	परिमाण	ईकाई	राजश्व संकलन रु.
१	घर नक्सा पास अस्थायी इजाजत पत्र	८८	संख्या	६८००१५.०८
२	घर नक्सा स्थायी इजाजत पत्र	५३	संख्या	१६०३२.००
३	घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र	३६	संख्या	१९७९५५.४५
४	घर अभिलेखिकरण/कायम	४९	संख्या	८४२७९०.९३
		जम्मा रु.		१७,३६,७९३.४६

सूचना प्रविधि

राजश्व सम्बन्धी प्रगति

- विभिन्न शिर्षकहरुबाट आन्तरिक राजश्व संकलन गरिएको ।
- हालसम्म कुल १४४६ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु सूचीकृत गरिएको ।
- बजार अनुगमन ३ पटक गरिएको ।
- आ.व २०७८।८९ मा ३३४ वटा व्यवसायहरु सूचीकृत तथा ४२२ वटाको नविकरण गरिएको ।
- प्राकृतिक श्रोत उपयोग कर सम्बन्धी आवश्यक कार्य गरिएको ।
- खानेपानी तथा सिंचाई श्रोत मुहान दर्ता नविकरण संख्या १६ वटा
- बेसीशहर बजार क्षेत्रमा अटो (टेम्पु) सञ्चालन ।

आन्तरिक आयको तुलनात्मक विवरण



प्रशासनसंग सम्बन्धित प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम क्रियाकलापको विवरण	उपलब्धी
१	घ वर्ग निर्माण व्यवसायी दर्ता	५ वटा बाट रु ७५,००० ।-
२	घ वर्ग निर्माण व्यवसायी नविकरण	४३ वटा बाट राजश्व रु २,३०,०००।-
३	होमस्टे नविकरण	५ वटा बाट रु २०,५००।-
४	नेपाल सरकारको आ.व. ०७७ । ०७८ को टिनको छाना हटाउने निती अनुरूप सुरक्षित नागरिक आवास सम्बन्धी कार्यक्रम ।	सम्झौता भई पहिलो किस्ता लगेका १३९ घरपरिवारहरुमध्ये १०० जनाको लागि प्रति घर परिवार २७,०००।- का दरले दोश्रो किस्ता भुक्तानी ।

सामाजिक विकाससंग सम्बन्धित प्रगति विवरण

स्वास्थ्यतर्फको प्रगति विवरण

सि.न	कृयाकलाप	विनियोजित रकम(नेपाल सरकार)	आर्थिक प्रगती		भौतिक प्रगती प्रतिशत
			खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	
क	शशर्त तर्फ				
१	स्वास्थ्य ब्यवस्थापन कार्यक्रम (३७००११०७)	२०००००			
१.१	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं बार्षिक समिक्षा	२०००००	१९९९७५	९९।९९	१००
२.	परिवार कल्याण कार्यक्रम (३७००११०३)	१५९०००००			
२.१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्योनो भोला र निःशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१०९२४०००	१८८००	०।१७	१००
२.२	सिबिआईएमएनसिआई (CBIMNCI) onsite coaching र समता तथा पहुँच कार्यक्रम	२०००००	१६५०३०	८२।५२	१००
२.३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	२०५८०००	१९४२८८०। ५	९४।४९	१००
२.४	पोषण कार्यक्रम	१४८६०००	१२८७२७५	८६।६३	१००
२.५	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम	४७६०००	३३२१४०	६९।७८	१००

.....स्वास्थ्यतर्फको प्रगति विवरण

सि.न	कृयाकलाप	विनियोजित रकम(नेपाल सरकार)	आर्थिक प्रगती		भौतिक प्रगती प्रतिशत
			खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	
क	शशर्त तर्फ				
२.६	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान संचालन व्यवस्थापन खर्च : पालिकास्तरिय समिक्षा तथा योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण	२२४०००	२२३६००	९९।८२	१००
२.७	पालिका स्तरमा टाईफाइड खोप अभियान संचालन तथा नियमित खोपमा टाईफाइड खोप शुरुवातको साथै नियपमत खोप सुदृढीकरण र सरसफाई प्रबद्र्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिती र सरोकारवालाहरुको अभिमुखिकरण बैठक १ दिन	२४३०००	२१५६५०	८८।७४	१००
२.८	पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमको समिक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमुखिकरण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा स्तरमा अभिमुखिकरण १ दिन तथा पूर्ण खोप सुनिश्चतताको लागि घरधुरी सर्वेक्षण, भेरिफिकेशन कार्य समेत	२८९०००	२५५५५०	८८।४३	१००
३	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा संचार केन्द्र (३७००११०९)	१०००००			
३.१	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समुह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुका लागी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान	१०००००	८९३००	८९।३०	१००

.....स्वास्थ्यतर्फको प्रगति विवरण

सि.न	कृयाकलाप	विनियोजित रकम(नेपाल सरकार)	आर्थिक प्रगती		भौतिक प्रगती प्रतिशत
			खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	
क	शशर्त तर्फ				
४	क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (३७००११०१)	२०००००			
४.१	क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम, घरपरिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क परिक्षण, समुदायमा क्षयरोगका विरामीहरुको खोजपडतालका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन ।	९५०००	९५०००	१००	१००
४.२	स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाई तथा फोटोकपी, ई.टि.बि. रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम	३५०००	२५६५०	७३।२९	१००
४.३	स्थलगत अनुशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मिहरुको क्षमता अभिवृद्धि एवं तथ्याङकको गुणस्तर सुनिश्चित, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा उपचार नतिजाको कोहर्ट विश्लेषण ।	७००००	६७७००	९६।७१	१००
५	उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम (३७००१११५)	२००००००			
५.१	आधारभूत तथा आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागी औषधी खरिद	१५०००००	१३५९३५०	९०।६२	१००
५.२	उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र / स्वास्थ्य चौकी / आधारभूत अस्पतालको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम सन्चालन तथा सुदृढीकरण र आखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण तथा बिद्यालय स्कीनिंग कार्यक्रम कार्य सन्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम सन्चालन गर्ने)	५०००००	४७५३८५	९५।०८	१००

.....स्वास्थ्यतर्फको प्रगति विवरण

सि.न	कृयाकलाप	विनियोजित रकम(नेपाल सरकार)	आर्थिक प्रगती		भौतिक प्रगती प्रतिशत
			खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	
क	शशर्त तर्फ				
६	नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम(३७००११९६)	२१०००००			
६.१	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)	२१०००००	१३३१७००	६३।४१	१००
७	माहामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (३७००११०५)	१६०००००			
७.१	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला संगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	५००००	१५३००	३०।६	१००
७.२	हात्तिपाइले रोग बिरुद्धको आम औषधी सेवन MDA कार्यक्रम संचालन	१२२००००	१०४१८९६	८५।४०	१००
७.३	स्थानिय तह अन्तर्गत रहेका EWARS सेन्टिनेल साइट कायम भएका अस्पतालमा अभिमुखिकरण तथा सन्चालन खर्च	१५००००	०	०	०
७.४	कालाजार उपचार गराउन आउने बिरामीहरुका लागि यातायात र निदान खर्च बापत सोधभर्ना (बिरामीको यातयात खर्च रु. २००० र निदानका लागि सोधभर्ना रु. ५०००)	४००००	०	०	०
७.५	पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएनजा, बर्ड फ्लु, सिष्टिसकोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम	२००००	०	०	०
७.६	विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days) आत्माहत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने	१२००००	१२००००	१००	१००

.....स्वास्थ्यतर्फको प्रगति विवरण

सि.न	कृयाकलाप	विनियोजित रकम(नेपाल सरकार)	आर्थिक प्रगती		भौतिक प्रगती प्रतिशत
			खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	
क	शशर्त तर्फ				
८	प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (३७००१०१२)	२७५०००००			
८.१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी,प्रा.स्वा.के र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषक लगायत प्रशासनीक खर्च समेत	२७५०००००	२३८६१२६७९	८६।७७	१००
९	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका कार्यक्रमको थप यातयात खर्च	७०८०००	६८४०००	९६।६१	१००
१०	कोभिड १९ मा खटिने कर्मचारीहरुबा लागि जोखिम भत्ता	१००००००	०	०	०
११	कोभिड १९ माहामारीवाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ वमोजिम हुने गरी अधिकतमा लाभग्राही परिवार संख्या ५२७ लाइ रु १० हजारका दरले नगद हस्तान्तरण प्रयोजनार्थ	५२७००००	४३९००००	८३।३०	१००
१२	बेसीशहर न.पा ४ पुरानोकोट स्वास्थ्य चौकी पूजिगत सुधार	४००००००	१७४६०३५	४३।६५	१००
१३	माग र कार्य प्रगतीको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणको भूक्तानी	३०३५०००	२५९४८७८	८५।५०	१००
१४	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ.एम यू सूदीर्ढकरण कार्यक्रम	२०००००	१९५७२३	९७।८६	१००
	शशर्त तर्फको कुल जम्मा	६३१०५०००	४२०५००८५।४	६६।६४	

.....स्वास्थ्यतर्फको प्रगति विवरण

सि.न	कृयाकलाप	विनियोजित रकम(नेपाल सरकार)	आर्थिक प्रगती		भौतिक प्रगती प्रतिशत
			खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	
ख	निःशर्त तर्फ				०
	स्वास्थ्य तथा पोषण		७२१६०००		
१	कोभिड सम्बन्धी कार्यक्रम	५०००००	३६०००	७२	१००
२	सूत्केरी महिला पोषण कार्यक्रम	१००००००	६८१०००	६८।१	१००
३	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विदाई कार्यक्रम	५०००००	४३८०००	८७।६	१००
४	विपन्न नागरिक उपचार सहयोग कार्यक्रम	८०००००	७९८०००	९९।७५	१००
५	मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम (कोशिससंग सहकार्य)	४०००००	३४५०००	८६।२५	१००
६	सामाजिक परीक्षण तथा सामाजिक जवाफदेहिता कार्यक्रम	२०००००	०	०	०
७	स्वास्थ्य संस्था प्रशासनिक खर्च (विद्युत महशूल, सञ्चार, लगायत भैपरी आउने खर्च)	६०००००	६०००००	१००	१००

.....स्वास्थ्यतर्फको प्रगति विवरण

सि.न	कृयाकलाप	विनियोजित रकम(नेपाल सरकार)	आर्थिक प्रगती		भौतिक प्रगती प्रतिशत
			खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	
ख	निःशर्त तर्फ				०
८	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका यातायात खर्च	१४१६०००	१३६८०००	९६।६१	१००
९	एच.आइ.भि संक्रमित यातायात खर्च	१५००००	१५००००	१००	१००
१०	मासिक स्टाफ बैठक, अनुगमन, सञ्चार र एच.एम.आइ.एस. टूल्स छपाई	३०००००	१२१०००	४०।३३	१००
११	औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरीद	९०००००	८९९०००	९९।८९	१००
१२	विद्युतीय हाजिरी जडान	४५००००	०	०	०
निःशर्त तर्फको जम्मा		७२१६०००।०	५४३६०००	७५।३३	
कूल जम्मा		७०३२१०००।०	४७४८६०८५।४	७०।९८	०।०

शिक्षातर्फको प्रगति विवरण (सशर्ततर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	१.आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत कोटा अनुदान शिक्षक एवम् प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान	१२६००००००	१२५९९९९९९.९३	प्रावि २०० निमावि ५८	१००
२	१.आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षकका लागि थप तलब भत्ता अनुदान	८१८३०००	७४५३९२४	प्रावि २०० निमावि ५८	९१.०९
३	२.माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत कोटा अनुदान शिक्षक एवम् प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान	४१००००००	४०९९९९९९	मावि ५४ उमावि १५	१००
४	३ प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान आधारभूत तथा माध्यमिक तलब भत्ता	११०९९०००	११०९९०००	बाविसका ४५ परिचर ५१ लेखा १३	१००
५	३ प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान आधारभूत तथा माध्यमिक तलब भत्ता	२२५७०००	२२०८८५२	बाविसका ४५ परिचर ५१ लेखा १३	९७.८७
६	५.तोकिएका विद्यार्थीहरुका लागी दिवा खाजा का लागि विद्यालयलाइ अनुदान	७५८७०००	५०१४०९५	२०३० जना	६६.०९

शिक्षातर्फको प्रगति विवरण (सशर्ततर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
७	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन	१७३७०००	५०४३३१	३०३२	२९.०३
८	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाई सामाग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन अनुदान	३४३३०००	३२८२८८८	२६	९५.६३
९	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	३६३९०००	२२३३३८२	५१३२	६१.३७
१०	सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि विपन्न लक्षित हुने गरी गैर आवासीय छात्रवृत्ति	१५२४०००	६९८१००	१८०८	४५.८१
११	विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन अनुदान	३५६४०००	२६४४०५०	५१	७४.१९
१२	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	१२५२०००	७५२०००	४	६०.०६

शिक्षातर्फको प्रगति विवरण (सशर्ततर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१३	कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	५०००००	०		०
१४	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम् कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आइसिटी ल्याव आइसिटी ल्याव मर्मत	५२२४०००	४९७१७९८	३३१४	९५.१७
१५	जिपिइको सहयोग कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	२०००००	०		०
१६	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग मावि ९- १०	८६४०००	८६३७६०	१ जना	९९.९७
१७	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग आधारभूत तह ६- ८	६७७०००	३६६६००	१ जना	५४.१५
१८	विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण अनुदान २ कोठे र ४ कोठे	७२०००००	७०६५०००	४ वटा	९८.१३

शिक्षातर्फको प्रगति विवरण (सशर्ततर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१३	कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	५०००००	०		०
१४	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम् कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आइसिटी ल्याव आइसिटी ल्याव मर्मत	५२२४०००	४९७१७९८	३३१४	९५.१७
१५	जिपिइको सहयोग कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	२०००००	०		०
१६	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग मावि ९- १०	८६४०००	८६३७६०	१ जना	९९.९७
१७	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग आधारभूत तह ६- ८	६७७०००	३६६६००	१ जना	५४.१५
१८	विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण अनुदान २ कोठे र ४ कोठे	७२०००००	७०६५०००	४ वटा	९८.१३

शिक्षातर्फको प्रगति विवरण (सशर्ततर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१९	विद्यालय आइटि ल्याव स्थापना एवम् डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना	१९५००००	१९४९४५१	३ वटा	९९.९७
	जम्मा	२२७८९००००	२१८१०७२३१		९५.७१
	युवा तथा खेलकुदतर्फ				
	राष्ट्रपति कप रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगित	१०००००	५३५९५	१ पटक	५३.६०

नगरपालिकास्तरीय शिक्षातर्फ

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	नपास्तरीय कक्षा ढ परीक्षा व्यवस्थापन	२५००००	२४८९००	२६ विद्यालय	९९.५६
२	कक्षा ११-१२ दरबन्दी नपाएका विद्यालयलाई अनुदान	१००००००	१००००००	२ विद्यालय	१००
३	प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालय जनकल्याण मावि चिती अनुदान	५०००००	५०००००	१	१००
४	बाल विकास केन्द्रका स.का., विद्यालय सहयोगी र लेखा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता	१०००००००	९६८५३८२	स का ४५ परिचर ५१ लेखा १३	९६।८५
५	प्र अ बैठक	७५०००	४४०९०	६६ विद्यालय	५८.७९

नगरपालिकास्तरीय शिक्षातर्फ

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
६	आधारभुत तहका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि मागमा आधारित तालिम	३०००००	२४३२८०	५१ विद्यालय	८१.०९
७	बाल प्रतिभा पहिचान	१०००००	१०००००	५१ विद्यालय	१००
८	विद्यालय अनुगमन मूल्यांकन	७५०००	५७०००	५१ विद्यालय	७.६
९	जोखिम न्यूनीकरण सचेतना कार्यक्रम	२०००००	१८८८९०	५१ विद्यालय	९४.४५
	जम्मा	१२५०००००	१२०१६२४२		९६.१२

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण २०७८।७९

विवरण	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
प्रथम चौमासिक	४१९१	३,९२,२७,४६७
दोश्रो चौमासिक	४२८०	४,००,१८,९११
तेश्रो चौमासिक	४३३७	४,०४,६२,६२७
जम्मा		११,९७,०९,००५

.....सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

विवरण	पहिलो चौमासिक	
	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
जेष्ठ नागरिक भत्ता- अन्य	२१८७	२६०२६८३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	३८०	२९५७३७२
एकल महिला भत्ता	४७४	३७४७७७४
बिधवा भत्ता	४३५	३४४२०४०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	९४	११०१२४०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	२१४	१३२३६१६
बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित	४०७	६२८५९५
जम्मा	४१९१	३९२२७४६७

.....सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

विवरण	दोश्रो चौमासिक	
	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
जेष्ठ नागरिक भत्ता- अन्य	२२४०	२६५५०८३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	३९०	३०३९४६३
एकल महिला भत्ता	४८२	३८०३८००
बिधवा भत्ता	४२९	३४१४३७६
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	१०३	१२०४९८०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	२१८	१३७२५६०
बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित	४१८	६३२९०२
जम्मा	४२८०	४००१८९११

.....सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

विवरण	तेश्रो चौमासिक	
	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
जेष्ठ नागरिक भत्ता- अन्य	२२३१	२६५१३६२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	४०१	३१६८९४७
एकल महिला भत्ता	४९८	३९४४७८०
बिधवा भत्ता	४३७	३४५४६३१
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	१११	१३००७४०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	२३५	१४३२१४४
बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित	४२४	६४७७६२
जम्मा	४३३७	४०४६२६२७

व्यक्तिगत घटना दर्ता (०७८साउन १ देखि ०७८ असार मसान्त)

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्य संख्या	दर्ता संख्या	सदस्य संख्या	
जम्मा	६३३	६०८	१२४१	२०७	१५०	३५७	५३	४८९	७५	२७२	११७	४३८	२३३२

अपांगता परिचय पत्र

अपांगताको प्रकार	रातो वर्ग			नीलो वर्ग			पहेलो वर्ग			सेतो वर्ग			जम्मा		
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	कुल
शारिरीक अपांगता	६	९	१५	८	१९	२७	१	४	५	०	६	६	१५	३८	५३
दृष्टि सम्बन्धी	०	०	०	१	२	३	०	०	०	०	०	०	१	२	३
सुनाई सम्बन्धी	०	०	०	१०	१३	२३	०	०	०	०	०	०	१०	१३	२३
श्रवण दृष्टि विहीन	०	०	०	१	३	४	०	०	०	०	०	०	१	३	४
स्वरबोलाई	०	०	०	०	१	१	०	१	१	०	०	०	०	२	२
मानसिक वा मनोसामाजिक	०	१	१	७	२	९	१	१	२	०	०	०	८	४	१२
बौद्धिक अपांगता	०	२	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२	२
अनुवंशीय रक्तजन हेमोफेलिया	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
अटिजम	२	०	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२	०	२
बहु अपांगता	६	४	१०	१	१	२	०	०	०	०	०	०	७	५	१२
जम्मा	१४	१६	३०	२८	४१	६९	२	६	८	०	६	६	४४	६९	११३

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

- ३५ जनालाई अपांगता सहायता सामग्री वितरण (बैशाखी, कृत्रिम खुट्टा, ट्विल चेयर, श्रवणयन्त्र आदि)
- लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम
- महिला दिवसको सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालन (बक्तृत्वकला)
४५० जनाको उपस्थिति
- महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी वडास्तरीय अभिमुखीकरण
- वडा नं ६ बाल मैत्री वडा घोषणा भएको ।
- विपन्न दलित आय आर्जन कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

आर्थिक विकास तर्फको प्रगति विवरण



मिनिटिलर (हाते
ट्याक्टर)
वितरणको भलक



कृषितर्फको प्रगति विवरण

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण कार्यक्रम	५९०००००	५९०००००	२०४ जना	१००
२	मौरीपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम •५०% अनुदानमा मौरीको खाली घर १६० वटा •गोला सहितको घर ३० वटा •मौरीपालन सामाग्री वितरण •१ दिने स्थलगत तालिम	८०००००	६४१२८७		८०.२
३	तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम •६० प्रतिशत अनुदानमा ११६९ जना कृषकहरुलाई विभिन्न जातका तरकारीको विउ वितरण •५० प्रतिशत अनुदानमा १३० जना कृषकहरुलाई सिलपोलिन प्लाष्टिक वितरण • १०० जना कृषकहरुलाई तरकारी खेती स्थलगत तालिम	१२०००००	११८६६९०		९८.९

कृषितर्फको प्रगति विवरण

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
४	बाली विकास कार्यक्रम • २५% अनुदानमा धानको बीउ वितरण • उन्नत धानखेती स्थलगत तालिम	३०००००	८८४२०		२९.५
५	ग्रामिण जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम • ६०% अनुदानमा तरकारीको विउ वितरण • तरकारी खेती स्थलगत तालिम	५५००००	४२७२९२		७७.७
६	फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम • कागती २५०० • सुन्तला ३०० (कलमी) • कफि ७०० विरुवा वितरण • स्थलगत तालिम • विषादी वितरण	२०००००	१५६८७१		७८.४
७	च्याउखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा १५०० पोका कन्य च्याउको बीउ प्लाष्टिक सहित वितरण स्थलगत तालिम	२०००००	१९९१५०		९९.६

कृषितर्फको प्रगति विवरण

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
८	कृषक सम्मान कार्यक्रम २० जना उत्कृष्ट शिक्षक	२०००००	२०००००	२०	१००
९	अन्तरजिल्ला कृषक भ्रमण कार्यक्रम	२५००००	२५००००	२८	१००
	जम्मा	९६०००००	९०४९७१०		९१.५३

कृषितर्फको प्रगति विवरण सशर्त

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१३०००००	६२७१६६		४८.२
२	सुन्तला जात फलफूलको नयाँ पकेट कार्यक्रम	१२०००००	४१८९२५		३४.९
३	तरकारी बालीको पकेट क्षेत्र कार्यक्रम	१२०००००	६०००००		५०
४	कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक	१०००००	९९२२५		९९.२
५	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	१०००००	६४२५०		६४.२
६	कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण	२९९४०००	०		०
	जम्मा	६८९४०००	१८०९५६६		२६.२५

पशुसेवातर्फको प्रगति विवरण

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	घाँस विकास कार्यक्रम ७५ % अनुदानमा जै ४००० केजी, भेच २००केजी, सुडान २००० केजी राइ खनायो ४५०० वटा विरुवा सुपर नेपियर ५०००० सेट	४०००००	४०००००		१००
२	मासुमा आत्म निर्भर कार्यक्रम भेडा बाखाको खोर सुधार १४ वटा कोभिड युवा लक्षित भेडाबाखा फर्म स्थापना ३ वटा बंगुरको पाठापाठी ६० वटा, कुखुराको चल्ला १५०० वटा इलेक्ट्रिक च्याफ कटर १२वटा स्थलगत तालिम ६ वटा	२२०००००	२२०००००		१००
३	माछा विकास कार्यक्रम माछा पोखरी निर्माण सुधार	२०००००	२०००००		१००

पशुसेवातर्फको प्रगति विवरण

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
४	चरन खर्क सुधार तथा घुम्ती गोठ संरक्षण कार्यक्रम	१०००००	१०००००		१००
५	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	३०००००	३०००००		१००
६	दूधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ५०% अनुदानमा गोठ सुधार २४ वटा	१२०००००	१२०००००		१००
७	नश्ल सुधार कार्यक्रम वीयर बोका वितरण १७ वटा	५०००००	५०००००		१००
८	पशुपंक्षी उपचार सेवा कार्यक्रम	५०००००	५०००००		१००
९	अन्तरजिल्ला कृषक अवलोकन भ्रमण	२०००००	२०००००		१००
१०	मागमा आधारित पशुसेवा कार्यक्रम	२०००००	१८७०००		९३.५
११	भेटेनरी उपकरण खरीद बडिजो, कैची, फोरसेप	२०००००	२०००००		१००

पशुसेवातर्फको प्रगति विवरण सशर्त

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	४०००००	४०००००		१००
२	इपिडिमियोलोजी रिपोर्टिङ	६१०००	६१०००		१००
३	बंगुर पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	६०००००	६०००००		१००
४	कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम	२०००००	२०००००		१००
५	बाखा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम खोर निर्माण बोका तथा पाठापाठी वितरण पशु आहाराको लागि घाँसको विरुवा, उपकरण खरिद	१५०००००	१५०००००		१००
६	पशु आहारा मिसन कार्यक्रम	४०००००	४०००००		१००
७	कृषि र पशुसेवाका एक गाउँ एक प्राविधिक तलबभत्ता	६०००००	६०००००		१००
	जम्मा	३७६१०००	३७६१०००		१००

लघु उद्यमतर्फको प्रगति विवरण (सशर्ततर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	सामाजिक परिचालन (वडा नं २ र ६) •वडास्तरीय अभिमुखीकरण ३ वटा • घरधुरी सर्वेक्षण, •पिआरए ६ वटा •फारम छपाइ तथा फारम भर्ने १७० जना • उद्यमी समुह गठन र परिचालन ५ वटा	५६०००	५१९९५	वडा नं२ र ६	९३.१५
२	उद्यमशिलता विकास तालिम ८ दिने	१५३६००	१५३६००	४ वटा	१००
३	प्राविधिक सीप विकास तालिम • ३ महिने सिलाई कटाई १० जना • ५ दिने बाख्रा पालन तालिम ४७ जना • ३ दिने बंगुर पालन तालिम १० जना • ७ दिने होमस्टे तालिम १४ जना	५२३५५०	५०६४९९	८१ जना	९६.७४

लघु उद्यमतर्फको प्रगति विवरण (सशर्ततर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
४	प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम • सिलाई मेसिन १० वटा •उन्नत बाख्रा ४७ वटा • बंगुका पठापाठी १० वटा • होमस्टे वेडिङ १४ वटा	८५६८००	८५६८००		१००
५	बजारीकरण कार्यक्रम अध्ययन अवलोकन भ्रमण २ वटा	७८१००	७७९७५		९९.८४
६	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन २ जना	९१२५३०	८७५१६०	२ जना	९५.९
७	प्रगति समीक्षा गोष्ठी १वटा	४३७००	४३७००		१००
८	कार्यक्रम अनुमगन तथा मूल्यांकन २४ पटक	१२१०००	१२१०००	२४	१००

लघु उद्यमकर्ताको प्रगति विवरण (सशर्तकर्ता) स्तरोन्नति वडा नं १

र ११

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	१ महिने सिलाई कटाई पुनर्ताजगी	१४८२००	१४७२८०	१० जना	९९.३८
२	३ दिने मौरी पालन पुनर्ताजगी	३४३००	३४२८५	१८ जना	९९.९६
३	उन्नत बाखा वितरण	२४२०००	२४२०००	२३ वटा	१००
४	गोला सहितको मौरीको घर	१७६५००	१७६४००	१८ वटा	९९.९

मेड्पा सशर्तकर्ताको कुल बजेट रु. : ३३,००,०००।
 कुल खर्च रु. : ३२,८६,६९४।
 खर्च प्रतिशत : ९९.६०

लघु उद्यमतर्फको प्रगति विवरण (नपा तर्फ)

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
१	सामाजिक परिचालन (वडा नं ३ र १०) • वडास्तरीय अभिमुखीकरण २ वटा • घरधुरी सर्वेक्षण, • फारम छपाइ तथा फारम भर्ने १७० जना • उद्यमी समुह गठन र परिचालन	२५२००	२५२००	वडा नं ३ र १०	१००
२	उद्यमशिलता विकास तालिम ८ दिने	११५७५०	११५७५०	४ वटा	१००
३	प्राविधिक सीप विकास तालिम • ३ महिने सिलाई कटाई १० जना • ५ दिने बाख्रा पालन तालिम ३९ जना • ३ दिने कुखुरापालन तालिम १० जना • ३ महिने ब्युटीपार्लर ६ जना	५३५४१५	५३५४१५	६५ जना	१००

सि. नं.	आयोजना /क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च रकम रु	भौतिक लक्ष्य	बित्तिय प्रगति
४	प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम • सिलाई मेसिन १० वटा • उन्नत बाख्रा ३९ वटा • कुखुराका चल्ला ११ जनालाई • ब्युटीपार्लर सामान ५ जनालाई • स्थायी टनेल ६ जनालाई • हाइड्रोलिक दुना टपरी मेसिन १ वटा	११४६४५४	११४८५५०		१००.१
५	अध्ययन अवलोकन भ्रमण	३२६३०	३२६३०		१००
६	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन २ जना	४४५५१	४४५५१२ जना		१००
८	कार्यक्रम अनुमगन तथा मूल्यांकन १८ पटक	१०००००	९७८००	१८	९७.८

मेडुपा नगरपालिकातर्फको कुल बजेट रु. : २०,००,०००।
कुल खर्च रु. : १९,९९,८९६।
खर्च प्रतिशत : ९९.९९

पशुसेवा तर्फको प्रगति विवरण

सि.न.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रकम	खर्च रकम	खर्च%
१	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	२००	१९९	९९.९९
२	घुमिंत गोठ गाईभैसि संरक्षण कार्यक्रम	२००	१९९	९९.६३
३	घाँस विकास कार्यक्रम (हिउदउ,बर्षे र डालेघास) ५०% अनुदान	३००	२९९	९९.७३
४	चरन खर्क सुधार कार्यक्रम	३००	१९५	६५.३१
५	दुधमा आत्मानिर्भर कार्यक्रम (गाई भैसि)	१२००	१०७१	८९.२८

.....पशुसेवा तर्फको प्रगति विवरण

सि.न.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रकम	खर्च रकम	खर्च%
६	नशल सिधार कार्यक्रम	५००	५००	१००
७	पर्यटन प्रवर्द्धन ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२५०	२४२	९७.०८
८	पशुपंक्षीको उपचार सेवा कार्यक्रम	५००	४९९	९९.९८
९	पशुसेवा सम्बन्धी मागमा आधारित कार्यक्रम	३००	२७३	९१.०३
१०	बजारिकरण कार्यक्रम	१००	७४	७५

.....पशुसेवा तर्फको प्रगति विवरण

सि.न.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रकम	खर्च रकम	खर्च%
११	भेटेरिनरी सामग्री खरिद तथा विवरण	४००	३९८	९९.७२
१२	माछा विकास कार्यक्रम	४००	३०९	७७.२९
१३	मासुमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम	७५०	७००	९३.४२
१४	यान्त्रिकिकरण कार्यक्रम	५००	५००	१००
		५९००	५४५८	



गरिबी निवारणका लागि
लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
**Micro Enterprise Development for
Poverty Alleviation - MEDPA**





गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA)

क्र. स.	क्रियाकलापहरू	इकाई	लक्ष्य	प्रगति सङ्ख्या	सङ्ख्यात्मक विवरण							
					महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	अपांगता भएका व्यक्ति	ब्राम्हण/क्षेत्री/..... अन्य	युवा (१६-४०)
	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ											
१	पि.आर.ए. सम्पन्न	वटा	२	३	७९	२८	१०७	४२	२८	०	३७	८४
२	घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ए)	जना	११०	८९	८६	३	८९	५५	१९	०	१४	७८
३	ग्राहक वा बजार सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम डी)	वटा	५	१२	७	५	१२	२	४	०	६	१०
४	लघु उद्यम समूहमा लघु उद्यमीको सङ्ख्या र लघु उद्यमी समूहको सङ्ख्या	जना/वटा	३	५	७४	२	७६	५०	१६	०	१०	६७
५	उद्यमशीलता विकास तालिम (टोपे/टोसे तालिम) लिने उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना	४	३	७४	२	७६	५०	१६	०	१०	६७

.....लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA)

क्र. स.	क्रियाकलापहरू	इकाई	लक्ष्य	प्रगति सङ्ख्या	सङ्ख्यात्मक विवरण							
					महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	अपांगता भएका व्यक्ति	ब्राम्हण/क्षेत्री/.....अन्य	युवा (१६-४०)
६	व्यावसायिक योजना तयार गरेको सङ्ख्या	वटा	९०	७०	६९	१	७०	४८	१५	०	७	६०
७	प्राविधिक सीप विकास तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना	९०	९४	८७	७	९४	५५	१६	०	२३	७८
८	प्रविधि सहयोग प्राप्त भएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या	जना	९०	९४	८७	७	९४	५५	१६	०	२३	७८
९	नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना	९०	९४	८७	७	९४	५५	१६	०	२३	७८
	प्रतिशत			१०४	९३	७		५९	१७	०	२४	८३

.....लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA)

क्र. स.	सन्चालित तालिमहरु	सङ्ख्यात्मक विवरण						
		महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	ब्राम्हण/क्षेत्री/..... अन्य	युवा (१६-४०)
१	सिलाइ कटाई ३९० घण्टे	२४	०	२४	१३	७	४	२४
२	मौरीपालन ७ दिने	१३	५	१८	३	३	१२	१३
३	बाख्रा पालन तालिम ५ दिने	२४	०	२४	२१	१	२	१९
४	तरकारी खेती तालिम ५ दिने	१६	२	१८	१०	३	५	१२
५	कुखुरा पालन तालिम	१०	०	१०	८	२	०	१०
६	मौरीपालन ७ दिने (स्तरान्ति तर्फ)	१७	०	१७	४	८	५	५

.....लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA)

क्र. स.	क्रियाकलापहरू	बजेट (रु हजारमा)	
		स्वीकृत	खर्च भएको
१	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ	२५६०	२४९०.३५७
२	पुनर्ताजगी तथा एडभान्स तालिम (advance) लिनेको सङ्ख्या	२००	९८.८७४
३	प्रविधि प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीको सङ्ख्या	४००	२९९
४	रूग्ण उद्यमीलाई पुनःसक्रय बनाउन गरिने कृयाकलापहरू (रूग्ण र निस्कृय उद्यमीहरूका लागि मात्र)	१४०	०
५	साझा सुविधा केन्द्र (उद्यम घर) सम्बन्धित सहयोग	५००	५००
	जम्मा	३८००	३३८०
	प्रतिशत		८९

भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रगति विवरण

भौतिक पूर्वाधार

४.२८ किमी सडक कालोपत्रे तथा ढलान गरिएको ।

१३.२७ कि.मी. सडक ग्रामेल गरिएको ।

८.४७ किमी सडक ट्रयाक खोलिएको ।

७६ किमी सडक मर्मत सम्भार गरिएको ।

**३.४ किमी पक्की नाली, २४.१६ किमी कच्ची नाली
निर्माण गरिएको**

.....क्रमश भौतिक पूर्वाधार

१३५ घन मिटर सुर्खा पर्खाल निर्माण गरिएको ।

१७८८ घन मिटर मेसिनरी पर्खाल निर्माण गरिएको ।

१५५४ घन मिटर ज्याविन बक्स निर्माण गरिएको ।

३.५ किमी सिंटी निर्माण गरिएको ।

५ वटा कल्भर्ट निर्माण गरिएको ।

.....क्रमश भौतिक पूर्वाधार

६१ हेक्टरमा सिंचाईको लागि सिंचाई कुलो मर्मत गरिएको

कुल ६७ वटा खानेपानी धारा निर्माण गरिएको ।

कुल ५ वटा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण गरिएको ।

६२६० मिटर खानेपानी पाइपलाइन निर्माण गरिएको ।

१६ वटा सामुदायिक भवन, ४ वटा विद्यालय भवन, ७ वटा शौचालय, १३ वटा धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थल स्तरोन्नति गरिएको ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सि.न	योजनाको नाम	वडा नं	बजेट रु	लाभान्वित जनसंख्या			रोजगार प्राप्त दिन संख्या(प्रति व्यक्ति)	जम्मा रोजगार प्राप्त दिन संख्या
				महिला	पुरुष	जम्मा		
१	गाउँखेत बाह्रमुरे गोरेटोबाटो निर्माण	१	३०००००	३	२	५	९२	४६०
२	चामबोटे चौतारादेखि नयाँगाउँ सम्मको सिंढी निर्माण	१	३०००००	२	३	५	९२	४६०
३	लाँकुरी चौतारादेखि देउराली डाँडा सिंढी निर्माण	२	१५००००	०	३	३	७७	२३१
४	हिलेखोलाबाट कुवाखेत हुँदै मगर संघको भवन जोड्ने गोरेटो बाटो	२	१५००००	०	३	३	७७	२३१
५	थलको डाँडाबाट ओम सिद्धार्थ खेलमैदान जानो बाटो	२	४५००००	३	२	५	९४	४७०

.....प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सि.न	योजनाको नाम	वडा नं	बजेट रु	लाभान्वित जनसंख्या			रोजगार प्राप्त दिन संख्या(प्रति व्यक्ति)	जम्मा रोजगार प्राप्त दिन संख्या
				महिला	पुरुष	जम्मा		
६	पुरानोकोट स्तुपा गाडी जाने बाटोमा सिंढी निर्माण	४	५०००००	०	३	३	७७	२३१
७	माडीदेखि बाख्रेजगत सिंढी निर्माण	५	२०००००	०	४	४	७७	३०८
८	नाल्मा गैरीगाउँ गोरेटोबाटो स्तरोन्नति	५	४०००००	०	७	७	८८	६१६
९	पुमाबेसी गोरेटो बाटो	६	४५३६००	२	५	७	१००	७००
१०	मनाङ्गे चौतारा विश्रामस्थल निर्माण	७	३८८८००	०	५	५	९३	४६५

.....प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सि.न	योजनाको नाम	वडा नं	बजेट रु	लाभान्वित जनसंख्या			रोजगार प्राप्त दिन संख्या(प्रति व्यक्ति)	जम्मा रोजगार प्राप्त दिन संख्या
				महिला	पुरुष	जम्मा		
११	रावल चौतारादेखि सार्कीगाउँ जाने बाटो स्तरोन्नति	८	२५९२००	३	१	४	६३	२५२
१२	जोगीगुफादेखि बरालचौतारा सम्मको बाटो स्तरोन्नति	८	१९४४००	१	२	३	१००	३००
१३	देवी मन्दिर पर्खाल निर्माण	९	१०००००	२	१	३	५१	१५३
१४	विम्दागाउँ अपुरो सिंढी निर्माण	९	१९४४००	१	२	३	७२	२१६
१५	टाँडी बिसौना हुँदै पोखरीटोल सिंढी निर्माण	९	२५००००	१	३	४	९६	३८४

.....प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सि.न	योजनाको नाम	वडा नं	बजेट रु	लाभान्वित जनसंख्या			रोजगार प्राप्त दिन संख्या(प्रति व्यक्ति)	जम्मा रोजगार प्राप्त दिन संख्या
				महिला	पुरुष	जम्मा		
१६	दलितबस्ती सिंढी निर्माण दिहीथोक	९	१५००००	१	२	३	७७	२३१
१७	भोटेफाँटदेखि डाँडागाउँ सिरुबारी हुँदै गाउँभाचोक बाह्रपोखरी पर्यटन पदमार्ग गोरेटोबाटो सिंढी निर्माण	१०	७१२८००	६	५	११	१००	११००
१८	स्याउत दुवार जाने मोटरबाटो नाली निर्माण	११	२०००००	२	१	३	१००	३००
१९	तिलाहार बस्नेतगाउँ सडक नाली निर्माण	११	२०००००	२	१	३	१००	३००
२०	तिनपिप्ले रामचोक गाउँ बर्तल चौतारा सडक नाली निर्माण	११	२०००००	४	०	४	७७	३०८
कुल जम्मा			५७५३२००	३४	५४	८८		६७८४

.....प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सि.न	विवरण	परिमाण	
	प्रति व्यक्ति औषत रोजगारी दिन	७७	
	स्वीकृत रकम रु	५७५३२००	
	खर्च रकम रु	४९९९९६८	८६.९ %
	कुल बजेट नेपाल सरकार र आइ डि ए	८८७७६००	खर्च ५६.३२ %
	कुल कार्यक्रमको बजेट	१०३०३०००	
	कुल खर्च रु	६३३१४६०	खर्च ६१.४५

..... प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

उपलब्धि


- न्युनतम रोजगारी प्रदानले गर्दा न्युन आय भएका घर परिवारको जीवनटस्तर उकास्न पुगेको
- सिँढी तथा बाटो मर्मत जस्ता आयोजनाले स्थानीय विकास निर्माणमा सहयोग पुगेको ।
- पर्यटन प्रबर्द्धनमा जोड
- काम गर्ने भावनाको विकास तथा श्रमको सम्मान

समस्या

- निर्माण सामाग्री तथा औजार खरीद गर्न नपाइने हुँदा काम गर्न कठिनाइ ।
- बेरोजगार व्यक्ति अदक्ष हुने हुदा कामको मात्रा तथा गुणस्तर कम हुने सम्भावना बढी
- शैक्षिक, कृषि तथा उद्यमशिलतामा आधारित रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएको युवा लक्षित कार्यक्रमको अभाव
- कोभिड १९ र प्राकृतिक विपदले काम गर्न समस्या ।

.....जिन्सी प्रगति

९९ जनालाई
४६६ थान
ज्याविन
जाली
वितरण
गरिएको ।



ग्गाविन जाली विवरण		
वडा नं	व्यक्ति संख्या	परिमाण(थान)
१	१३	६१
२	९	४७
३	१९	८२
४	१	६
५	२	१७
६	८	३३
७	९	३३
८	४	१७
९	९	५०
१०	१६	७४
११	९	४६
जम्मा	९९	४६६

.....जिन्सी प्रगति

१५० जनालाई
१२०६१ मिटर
खानेपानी तथा
सिंचाई पाइप
वितरण
गरिएको



सिञ्चाई तथा खानेपानी पाइप विवरण		
वडा नं	व्यक्ति संख्या	परिमाण(थान)
१	११	४८२
२	१४	९७०
३	१८	६८५
४	३	२७६
५	०	०
६	६	७६०
७	१२	५३५
८	७	६९५
९	७	५२८
१०	४३	३८७५
११	२९	३२५५
जम्मा	१५०	१२०६१

.....જિન્સી સમ્બન્ધી પ્રગતિ

જસ્તાપાતા :

૬ ફુટે ૧૨ પાતા

- ફુટે ૨૪ પાતા

- ૭ ફુટે ૧૨ પાતા



.....જિન્સી સમ્બન્ધી પ્રગતિ

જસ્તાપાતા :

૬ ફુટે ૧૨ પાતા

- ફુટે ૨૪ પાતા

- ૭ ફુટે ૧૨ પાતા



वित्तिय प्रगति विवरण

आ.व.०७८।०७८को आन्तरिक आयको विस्तृत विवरण

क्र स	विवरण	आ.ब. २०७८।७९ मा अनुमान	आ.ब. २०७८।७९ मा प्राप्त रकम	लक्ष्यको तुलनामा प्रगति
१	सम्पत्ति कर	३२०००००	३२६५७४२	१०२.०५
२	भूमि तथा मालपोत कर	२५०००००	३१६०८५१	१२६.४३
३	घर बहाल कर	३००००००	५५२३४१७	१८४.११
४	व्यवसाय कर	२००००००	२०७३१५०	१०३.६६
५	नक्सपास दस्तुर	२००००००	२१६६४७६	१०८.३२
६	न्यायिक दस्तुर	१००००	९०००	९०.००
७	नाता प्रमाणित दस्तुर	२०००००	१३२८०	६.६४
८	व्यक्तिगत घटन दर्ता दस्तुर	१५००००	४७६२८०	३१७.५२
९	बहाल बिरौटी कर	५००००	४३१६०	८६.३२
१०	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	२००००००	११५३०५८	५७.६५
११	पटके तथा साना सवारी साधन कर	१००००	६३००	६३.००
१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	२५००००	३७८६००	१५१.४४

क्र स	विवरण	आ.ब. २०७८।७९ मा अनुमान	आ.ब. २०७८।७९ मा प्राप्त रकम	लक्ष्यको तुलनामा प्रगति
१३	सिफारिस दस्तुर	३४०००००	३१६७६१५	९३.१७
१४	अन्य कर	५००००	३०७०२५	६१४.०५
१५	अन्य दस्तुर	७०५०००	५७२०७३	८१.१५
१६	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१५०००००	१६६८२४९	१११.२२
१७	कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोबारमा लाग्ने कर (जडीबुटी कर सहित)	२०००००	४८५३००	२४२.६५
१८	पार्किङ शुल्क	१६००००	११२९५०	७०.५९
१९	विज्ञापन कर (बाडफाड_२५६०००	१९००००	१५३६००	८०.८४
२०	प्राकृतिक श्रोत उपयोग कर (ढुंगा, गिटी, वालुवा (बाडफाड) 29852291	९००००००	१७९११३७५	१९९.०२
२१	बेरुजु	०	२७६९००	
२२	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर(स्थानीय)	१२००००००	१५००८५३४	१२५.०७
	कूल जम्मा:	४२५७५०००	५७७२५११६	१३५.५८

आ.व.०७८।०७८ को कुल आम्दानी विवरण रु

सि.नं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	गत वर्षको नगद मौज्दात	आम्दानी	मौज्दात
१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१४२६०००००	०	१४२६०००००	१०२८५८४२
२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु	३१८५८३०००	०	३०७७४३०००	०
३	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१७०५००००	०	१७०५००००	०
४	नेपाल सरकार - विषेश अनुदान पुँजीगत	१०८०००००	०	२५७५०००	०
५	नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत	१३९०००००	०	१४२५०००	०

.....क्रमश आ.व.०७८।०७८ को कुल आम्दानी विवरण रु

सि.नं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	गत वर्षको नगद मौज्दात	आम्दानी	मौज्दात
६	गण्डकी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१७०२३०००	०	१७०२३०००	३१८६४६९
७	गण्डकी प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	७००००००	०	६२०३०००	०
८	गण्डकी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	३००००००	०	३००००००	०
९	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	१२०२८०००	०	११९५९११६	६५०१८२०.५
१०	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - राजस्व	२११९००००	०	३२२८२६३४.८	१६२५९७७७.४

....क्रमश आ.व.०७८।०७८ को कुल आम्दानी विवरण रु

सि.नं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	गत वर्षको नगद मौज्दात	आम्दानी	मौज्दात
११	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	९७७१५०००	०	१०२५५७१५७.३९	३७४७९१७८.५९
१२	आन्तरिक श्रोत	९७१३२१७२.४४	७५७४७१७२.४४	२५४४२४८१.१६	२१६६४३५४.६
जम्मा		७५८०२११७२.४४	७५७४७१७२.४४	६६९८६०३८९.३५	९५३७७४४२.०९

आ.व.0७८।0७८ को कुल आम्दानी र खर्च विवरण रु

सि.नं.	स्रोत समूह	स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	
			जम्मा	जम्मा	जम्मा रु	प्रतिशत
१	संघीय सरकार	समानिकरण अनुदान	१४२६०००००	१३२३१४१५८	१३२३१४१५८	९२.७९
२	संघीय सरकार	शसर्त अनुदान चालु	३१८५८३०००	२७३३१९७३०	२७३३१९७३०	८५.७९
३	संघीय सरकार	शसर्त अनुदान पुँजीगत	१७०५००००	१४३५४४०५	१४३५४४०५	८४.१९
४	संघीय सरकार	विषेश अनुदान पुँजीगत	१०८०००००	२५७५०००	२५७५०००	२३.८४
५	संघीय सरकार	समपुरक अनुदान पुँजीगत	१३९०००००	०	०	०.००
६	प्रदेश सरकार	समानिकरण अनुदान	१७०२३०००	१३८३६५३१	१३८३६५३१	८१.२८
७	प्रदेश सरकार	शसर्त अनुदान चालु	७००००००	६२०३०००	६२०३०००	८८.६१

.....आ.व.0७८।0७९ को कुल आम्दानी र खर्च विवरण रु

सि.नं.	स्रोत समूह	स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	
			जम्मा	जम्मा	जम्मा रु	प्रतिशत
८	प्रदेश सरकार	समपुरक अनुदान पुँजीगत	३००००००	३००००००	३००००००	१००.००
९	प्रदेश सरकार	राजस्व बाँडफाँड	१२०२८०००	५४५७२९५.५	५४५७२९५.५	४५.३७
१०	स्थानीय राजस्व बाडफाड	राजस्व बाँडफाँड	२११९००००	१६०२२८५७.४	१६०२२८५७.४	७५.६२
११	सघीय राजस्व बाडफाड	राजस्व बाँडफाँड	९७७१५०००	६५०७७९७८.८	६५०७७९७८.८	६६.६०
१२	अन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत	९७१३२१७२.४४	७९५२५२९९	७९५२५२९९	८१.८७
जम्मा			७५८०२११७२.४४	६११६८६२५४.५३	६११६८६२५४.५३	८०.७०

आ.व.२०७८।७९ को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	आर्थिक विकास	६२३१००००	४७५९६०९९.५	७६.३९
१	कृषि	२४२५००००	१२६८९२०७.५	५२.३३
२	उद्योग	७००००००	६४०९०९०	९१.५६
३	पर्यटन	१९९६००००	१८३२०४१४	९१.७९
४	सहकारी	३०००००	९८,३७०	३२.७९
५	जलश्रोत तथा सिंचाई	४४५००००	३७५४३५९	८४.३७
६	पशुपन्छी विकास	६३५००००	६३२४६५९	९९.६

.....क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
२	सामाजिक विकास	३५७०३७०००	३०५७०८६९१.३३	८५.६२
१	शिक्षा	२४१९९००००	२३१६८७२७८.९३	९५.७४
२	स्वास्थ्य	८३५५००००	५२४१०५४०.४	६२.७३
३	खानेपानी तथा सरसफाई	६६८००००	५४०६०००	८०.९३
४	भाषा तथा संस्कृति	१५१००००	९४२७६६	६२.४३
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	६१५१०००	३६६५६६९	५९.५९
६	युवा तथा खेलकुद	२६५००००	२१४७३४५	८१.०३
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१४५०६०००	९४४९०९२	६५.१४

.....क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

सि.नं .	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
३	पूर्वाधार विकास	१९५५९३१७२.४४	१६३०२९५७५	८३.३५
१	यातयात पूर्वाधार	१५०७५९१७२.४४	१२२४५९६६४	८१.२३
२	भवन आवास तथा सहरी विकास	३११०२०००	२७८४५३९१	८९.५३
३	उर्जा	२४०००००	१९७५०७१	८२.२९
४	संचार तथा सूचना प्रविधि	५०००००	३५५०००	७१
५	सम्पदा पूर्वाधार	१०८३२०००	१०३९४४४९	९५.९६

.....क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१८६५५०००	१३८३०९१०	७४.१४
१	वातावरण तथा जलवायु	२५०००००	१९०५४६०	७६.२२
२	विपद व्यवस्थापन	९९७७०००	७८४८६९२	७८.६७
३	शासन प्रणाली	५०००००	५८,२००	११.६४
४	तथ्यांक प्रणाली	३१२८०००	२५८४०२५	८२.६१
५	गरिबी निवारण	१०००००	०	०
६	योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन	९५००००	९३९८८८	९८.९४
७	प्रशासकीय सुशासन	१००००००	४९४६४५	४९.४६
८	वित्तीय सुशासन	५०००००	०	०

.....क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

सि.नं .	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२४४२६०००	८१५२०९७८.७	६५.५२
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२४४२६०००	८१५२०९७८.७	६५.५२
कुल जम्मा		७५८०२११७२.४४	६११६८६२५४.५३	८०.६९

५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	फुटकर योजनाहरू	२६४८७१७२	२३१०२१०२	८७.२२
२	पुरानकोटगढी भ्यूटावर तथा शान्तिस्तुपा निर्माण लागत साझेदारी	११५६००००	११५५९६२३	१००.
३	बेसीशहर युनिभर्सलचोक मकैडाँडा सडक स्तरोन्नति लागत साझेदारी (संघीय समपुरक)	८२०००००	२८५००००	३४.७६
४	सडक कालोपत्रे लागत साझेदारी	६००००००	६००००००	१००.
५	फुटकर योजनाहरू	५४०४०००	५२८७९७४	९७.८५
६	फुटकर योजनाहरू	३०९६०००	३०९४१५७	९९.९४
७	सामुदायिक भवन लागत साझेदारी	३००००००	२९३५६४७	९७.८५
८	धुरपुरे विम्दा बाख्रेजगत सडक प्रदेश समपुरक सडक लागत साझेदारी	३००००००	२८५००००	९५.
९	कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम	२८०००००	२८०००००	१००.
१०	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड (क्रमागत)	२८०००००	२०५९८७५	७३.५७

...५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
११	भुकुण्डे काफलस्वाँरा चिसापानी चम्डिला पुरानकोट सडक	२५०००००	२५०००००	१००.
१२	बेसीशहर बाँझाखेत हिले कार्कीडाँडा चिती तिलाहार सडक	२५०००००	२५०००००	१००.
१३	कर्पुशेश्वर पार्क	२५०००००	२४३७५००	९७.५
१४	मासुमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम (बास्रा वंगुर कुखुरा र राँगा)	२२०००००	२१९७६४३	९९.८९
१५	दलित सामुदायिक भवन लागत साझेदारी	२००००००	१९७९३००	९८.९७
१६	सेराकुनादेखि नयाँखेत कुवरगाउँ धुरपुरे सडक बेनपा ९	२००००००	२००००००	१००.
१७	सडक बोर्ड समपुरक कोष	२००००००	०	०
१८	सडक मर्मत सम्भार कोष	२००००००	१९९९७९१	९९.९९
१९	ल्याण्डफिल्ड साइट चेक ड्र्याम निर्माण र माटोले पुर्नेकार्य	१८०००००	१६९६०७१	९४.२३
२०	बराहपोखरी सडक ट्याक खोल्ने	१६०००००	१४८११९५	९२.५७

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
२१	मावन सेवा आश्रम भवन निर्माण सहयोग	१५०००००	१४६२५००	९७.५
२२	५ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	१५०००००	०	०
२३	डमरु ज्यारखाङ बाख्रेजगत सडक स्तरोन्नती योजना	१५०००००	१३५७७९४	९०.५२
२४	सिञ्चाई सम्बन्धी फुटकर योजनाहरू (पाइप खरीद समेत)	१५०००००	९८३५०५	६५.५७
२५	खानेपानी मर्मत सम्भार तथा विस्तार कार्यक्रम (एक घर एक धारा समेत)	१५०००००	१०३९६२६	६९.३१
२६	मसूर्याङ्दी क्याम्पस सुदृढीकरण कार्यक्रम	१२०००००	११७००००	९७.५
२७	दूधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम (गाई/ भैंसी)	१२०००००	११९८३९०	९९.८७
२८	तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम	१२०००००	११८६६९०	९८.८९
२९	लाङ्दीदेवी मन्दिर जाने बाटो रेलिङ सहित सिङ्गी निर्माण बेनपा ५	१००००००	१००००००	१००.
३०	डाँडागाउँ पुरानोकोटगढी सडक बेनपा ४	१००००००	१००००००	१००.

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
३१	क्याम्पसचोकदेखि सातविसे डिल हुँदै पुलसम्मको सडक स्तरोन्नति बेनपा ७	१००००००	१००००००	१००.
३२	बेसीशहर बजार नाली स्ल्याब निर्माण बेनपा ७	१००००००	९७५०००	९७.५
३३	बेसीशहर बजार नाली स्ल्याब निर्माण बेनपा ८	१००००००	१००००००	१००.
३४	कभर्ड हल निर्माण बेनपा ७	१००००००	१००००००	१००.
३५	लमजुङ दरबार गेट निर्माण	१००००००	९०९९३८	९०.९९
३६	जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण भू तथा जलाधार संरक्षण (तार जाली खरीद समेत)	१००००००	९९७२९६	९९.७३
३७	निशान कालिका मन्दिर निर्माण बेनपा ११	१००००००	८६९८९८	८६.९९
३८	सुनकोटदेवी टावर निर्माण (क्रमागत / अधुरो कार्य सम्पन्न गर्ने) बेनपा ५	१००००००	५९४६६२	५९.४७
३९	मानव सेवा आश्रम भवन निर्माण	१००००००	९७५०००	९७.५
४०	विपन्न नागरिक आवास सहयोग कार्यक्रम	९०००००	८९६९९९	९९.६७

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
४१	कृषि तथा पशु कार्यक्रम	९०००००	७७४९००	८६.१
४२	सडक बोर्ड समपुरक	९०००००	७९४७८०	८८.३१
४३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	८०००००	५८३९०४	७२.९९
४४	मौरी पालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	८०००००	६४१२८७	८०.१६
४५	प्रगतिटोल पुछारदेखि पुलसम्मको सडक निर्माण बेनपा ८	८०००००	८०००००	१००.
४६	भकुण्डे मनकामना सडक स्तरोन्नति बेनपा २	८०००००	७८००००	९७.५
४७	रानीकुवा संरक्षण तथा सम्बर्द्धन बेनपा ३	८०००००	७८००००	९७.५
४८	मजुवाखोला पुल संरक्षण बेनपा ३ र ८	८०००००	८०००००	१००.
४९	कान्ले घैयास्वाँरा सिम भलामखोला मोटरवाटो स्तरोन्नती	८०००००	७३९५३३	९२.४४
५०	हिमालमार्ग सडक	८०००००	७८००००	९७.५

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
५१	माथिल्लो रावल चौताराबाट हरि दिक्षितको घरसम्म नाली निर्माण	८०००००	७८००००	९७.५
५२	विद्युत सेवा विस्तार र स्तरोन्नति कार्यक्रम	७५००००	७१९८७५	९५.९८
५३	लागत साझेदारीमा खानेपानी पाइप सहयोग कार्यक्रम	७५००००	४९७००२	६६.२७
५४	मेशिनरी तथा औजार	७०००००	६३७८२१	९१.१२
५५	सडक मर्मत सम्भार कोष	७०००००	६७६९२८	९६.७
५६	मुलपानी चोक ओखले खोला नाली निर्माण	७०००००	६८२५००	९७.५
५७	रेडक्रस चोक भण्डारी गाउँ कुर्पिन मोटरबाटो स्तरोन्नति	७०००००	६८२५००	९७.५
५८	सुयलथोक मोटरबाटो (सागरको घरतिर जाने समेत)	७०००००	६८२५००	९७.५
५९	प्रस्तावना तथा मागमा आधारित विविध कार्यक्रम	६१९०००	६१५०००	९९.३५
६०	चण्डीडाँडा काफलबोटे मोटरबाटो	६०००००	५८५०००	९७.५

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
६१	ठूलोखोलामा मरस्याडदी नदीको किनारा ठूलो ढुगादेखि भरत कुमार श्रेष्ठको घर पछाडीदेखि प्रगतीटोलआमा समूहको घर पछाडी पहिरो संरक्षण	६०००००	५८५०००	९७.५
६२	ग्रामीण जीविकोपार्जन तथा सेवा टेवा कार्यक्रम	५५००००	४२७२९२	७७.६९
६३	सवारी साधन	५०००००	३११३८६	६२.२८
६४	सञ्चार क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम	५०००००	३५५०००	७१.
६५	पशुपंक्षी उपचार सेवा कार्यक्रम	५०००००	४९८१०६	९९.६२
६६	नश्ल सुधार कार्यक्रम (उन्नत बोका/राँगा समेत)	५०००००	४९५२७४	९९.०५
६७	मानेस्वाँरा सेरा सडक स्तरोन्नति बेनपा ६	५०००००	५०००००	१००.
६८	बसौलागाउँ दोकानदेखि राम बहादुर सार्कीको घर सम्मको सिँडी निर्माण बेनपा ३	५०००००	५०००००	१००.
६९	उदीपुर नयाँ गाउँ सडक स्तरोन्नति बेनपा १	५०००००	४७५०००	९५.
७०	चनौटे काफलस्वाँरा सडक स्तरोन्नति बेनपा ६	५०००००	४९२३४४	९८.४७

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
७१	पोखरीडाँडा पुमागाउँ सडक स्तरोन्नति बेनपा ६	५०००००	५०००००	१००.
७२	वडा कार्यालयदेखि हरित सडक जोड्ने सडक बेनपा ९	५०००००	५०००००	१००.
७३	काजीबारी चौतरादेखि कटरबोटे हुँदै हरित सडक जोड्ने पक्की सिंङी निर्माण बेनपा ८ र ९	५०००००	५०००००	१००.
७४	गैरी खत्रीचौर घ्याउसीबास नयाँगाउँ सडक बेनपा १	५०००००	४७५०००	९५.
७५	जिल्ला प्रहरी कार्यालय खानेपानी शुद्धिकरण तथा विद्युत व्याक अप	५०००००	५०००००	१००.
७६	बजार क्षेत्रमा डिजिटल सूचना डिस्प्ले बोर्ड	५०००००	४९७२००	९९.४४
७७	कोडुबोधी मन्दिर निर्माण बेनपा ७	५०००००	४८७५००	९७.५
७८	गाउँशहर सम्मको रेलिङ सहितको पक्की सिंङी निर्माण बे न पा- ३	५०००००	४८७५००	९७.५
७९	तामाङ घेदुङ संघ पूर्वाधार निर्माण बेनपा ७	५०००००	५०००००	१००.
८०	सेरा दनाइफाँट बस्ती प्लानिङ बेनपा ८	५०००००	३९००००	७८.

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
८१	जिल्ला मगर संघ भवन निर्माण बेनपा २ गैरी	५०००००	४८२५००	९६.५
८२	सानो धिमिरे मोटरबाटो स्तरोन्नति	५०००००	५०००००	१००.
८३	पुनर्वास हुँदै कर्मिटोल मोटरबाटो स्तरोन्नति	५०००००	४८७५००	९७.५
८४	गैरी खत्रीचौँर हुँदै घ्याउसीबास मोटरबाटो स्तरोन्नति	५०००००	५०००००	१००.
८५	उदीपुर नयाँगाउँ मोटरबाटो स्तरोन्नति	५०००००	५०००००	१००.
८६	लाकुरी स्वाहारा मोटरबाटो निरन्तरता	५०००००	४८७५००	९७.५
८७	थुमको मरुयाङ्दी मरनघाट जाने मो.बा.	५०००००	४८७५००	९७.५
८८	बोहराबेसी प्रतिकालय बाह्रविसे देविस्थान मरनघाट मोटरबाटो	५०००००	४८३२२६	९६.६५
८९	न्याउली खेत जाने गोरेटोबाटो	५०००००	४८७५००	९७.५
९०	मोहोरियाटोल बसौलागाउँ दारेगोँडा गाउँशहर मोटरबाटो	५०००००	४८७५००	९७.५

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
९१	रानीकुवा टापु बाग्लेका घरको उकालो बाटो ढलान	५०००००	४८७५००	९७.५
९२	जङ्ग बहादुरको तगारे देखि दरवार गेट गोरेटो बाटो	५०००००	४८७५००	९७.५
९३	धुवाँखोला पुल तथा मगरपात्ले गोरेटोबाटो	५०००००	४८७५००	९७.५
९४	टुवी खोल्सा देखि क्यारक्युमा सम्मा मोटर बाटो निर्माण	५०००००	४८७५००	९७.५
९५	डमरु ज्यारखाङ बाख्रेजगत स्यारे नाल्मा फेदी बाटो मर्मत	५०००००	३३९८५१	६७.९७
९६	घरेडीडाँडा सुर्यखण्ड होदोकु युरु गोरेटो बाटो स्तरउन्नती	५०००००	४८७५००	९७.५
९७	बर्तुचौतारा देखि डम्बर गुरुङको पसल हुदै माडीसम्म सिंढी निर्माण	५०००००	४८७५००	९७.५
९८	छागों डाँडाबाट पुरानो गाउँ सिंढी निर्माण	५०००००	४८७५००	९७.५
९९	डमरु ज्याखाङ बाख्रेजगत ग्रामिण सडक	५०००००	४८७५००	९७.५
१००	ताल्लो मकैंडाडाँडा नाली निर्माण	५०००००	४८७५००	९७.५

.....५ लाख भन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१०१	मालेबगर गोतमेथोक मोटरबाटो स्तरोन्नती	५०००००	४८७५००	९७.५
१०२	राउतगाउँ खानेपानी योजना	५०००००	४४७९४२	८९.५९
१०३	बन्थोक डाँडागाउँ हुँदै सहजी निस्कने मोटरबाटो	५०००००	४८७५००	९७.५
१०४	वयेलफेयर अफिसचोकदेखि हरित सडकसम्म सिंढी निर्माण	५०००००	४८७५००	९७.५
१०५	अम्बोटेखोलादेखि बन्थोक सडक नाला	५०००००	५०००००	१००.
१०६	कोइराले मोटरबाटो निर्माण	५०००००	४८७५००	९७.५
१०७	भलुवाटार दलितबस्ती मोटरबाटो	५०००००	४८७५००	९७.५
१०८	त्रिवेणी आमा समुहदेखि पौडेलगाउँ मोटरबाटो	५०००००	४८७५००	९७.५
१०९	टस बहादुर गुरुङको घरबाट भीमसेन खवासको घर हुँदै दल बहादुर खवासको घरसम्म नाली निर्माण	५०००००	४५०९३७	९०.१९
११०	भीमसेन स्थानको बांकी अधुरो पार्क पुरा गर्ने काम नारायणस्थान टोल सिमेन्टको गमला बिरुवा सहित बातावरण मैत्री कार्यक्रम र खानेपानी अगाडीको अधुरो मिनिपार्क निर्माण	५०००००	४७४०६५	९४.८१
१११	बहिसबोटे चोकबाट मिर्चेसम्मको मेन बाटो स्तरोन्नती	५०००००	४८७५००	९७.५
११२	आर्युबेद स्वास्थ्य केन्द्र मो बा स्तरोन्नती	५०००००	४८७५००	९७.५
	जम्मा	१५७८१६१७२	१३९८६१८२९	८९

वडागत कार्यक्रमको वित्तिय प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	जम्मा		
		बजेट	खर्च	खर्च(%)
१	वडा न १ जम्मा	६२४००००	५९८८५१९	९६
२	वडा न २ जम्मा	६४०२०००	६१२७२०५	९६
३	वडा न ३ जम्मा	६२२७०००	५९७१००४	९५.९
४	वडा न ४ जम्मा	६०८००००	५९५२०८५	९७.९
५	वडा न ५ जम्मा	६३६००००	५७८११८६	९०.९
६	वडा न ६ जम्मा	६२८८०००	५९८८७२१	९५.२४
७	वडा न ७ जम्मा	६५२२०००	६३८०२००	९७.८
८	वडा न ८ जम्मा	६५११०००	६१८५३४२	९५.००
९	वडा न ९ जम्मा	६०५००००	५९१७४४६	९७.८
१०	वडा न १० जम्मा	७,२३१,०००	७,०५५,५८३	९८
११	वडा न ११ जम्मा	७०९३०००	६००८०६३	८५
	जम्मा	७१००४०००	६७३५५३५४	९५

समग्र प्रगति प्रतिशत

भौतिक प्रगति प्रतिशत : ८३.००

पूंजीगत खर्चको प्रगति प्रतिशत : ८८.१६

चालु खर्चको प्रगति प्रतिशत : ६८.३८

कुल वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ८०.६८

सशर्ततर्फको वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ८०.५५

कार्यक्रम तथा योजनाका तस्वीरहरु

समस्याहरू

- प्रकृतिक विपत्तिको कारण योजनाहरूको टिकाउपना कमी
- ठेक्का पट्टाद्वारा गरिने कार्यमा समय बढी लाग्ने, काम नगरिदिने तथा अस्वभाविक कम कबोल गर्ने ।
- स साना योजनाहरू बढी हुने तथा ती योजनाहरूको उपलब्धी गणना गर्न कठिन ।
- बजेटहरू अपर्याप्त हुनु ।
- संघीय योजनाहरूको अनिश्चितता
- प्रदेश तथा संघीय सरकारका निकायहरू र स्थानीय तह विच समन्वयको कमी ।

.....समस्याहरू

- क्षमता विकास कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समिति
- स्थानीय तवरमा परामर्श सेवा तथा तालिम दिनको लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव
- एउटा योजना सम्पन्न गर्न नपाउँदै अर्को योजना छान्नु पर्ने बाध्यता र हतारो ।
- लागत र विनियोजित रकममा तालमेल नहुनु ।

.....समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

- विपद्जन्य कारणबाट क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा नीजि सम्पतिको संरक्षणको लागि यथासक्य सहयोग गरिएको तथा आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको ।
- ठेक्का पट्टाबाट गरिने योजनाहरूको लागि समयमै टेण्डर आह्वान गरिएको तथा कतिपय अवस्थामा योजनाहरूलाई क्रमागत गरिएको ।
- केन्द्र र प्रदेश सरकारसंग समन्वयको लागि आवश्यक पहल गरिएको ।

समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

- स साना योजनाहरूको अलावा ठूला योजनाहरू पनि छनौट गरी कार्य गरिएको ।
- प्राप्त बजेटलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने तथा श्रोतको लागि विभिन्न निकायहरूमा प्रस्ताव तथा सिफारिश गरिएको ।
- क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरूको लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमसंग अनुरोध गरिएको ।
- खानेपानी, भवन तथा अन्य कतिपय योजनाहरूमा लागत अनुमानको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गरिएको ।

**सकारात्मक सोचका साथ छलफल
गरौ**

ધન્યવાદ ।